

2016 年 12 月工程進度

(一) 貴陽環保項目

工程動態

- 1) 垃圾池 27.6m 層施工完成 50%。
- 2) 煙氣淨化施工至 42.2m 完成 50%。
- 3) 高壓給水管道安裝完成 50%。
- 4) 鍋爐本體照明安裝完成 50%。
- 5) DCS 控制櫃安裝完成。



垃圾池施工至 27.6m



煙氣淨化系統安裝情況



全場全景