

### (五) 麻城風電項目

- 1) 全場共 37 颱風機，本月完成 9 颱風機基礎澆築（累計 12 台）。
- 2) 110kV 主變壓器安裝完成；GIS 到場開始安裝。
- 3) 綜合樓封頂，一層牆體完成；電氣樓封頂，電纜溝砌築完成。



麻城風機基礎澆築