


## (四) 仁懷環保專案

### 工程動態

- 1) 垃圾池壁零米以下鋼筋綁紮完成。
- 2) 冷卻塔第一節鋼筋綁紮完成 50%。
- 3) #1、#2 汽輪機基礎零米以下完成。
- 4) 煙氣淨化間基礎及零米以下回填完成。
- 5) #1 鍋爐鋼架吊裝完成 5%。




#1 鍋爐第一根鋼結構吊裝完成



垃圾庫施工區域



安全管理責任資訊牌推出“二維碼牆”



冷卻塔施工區域